

Протокол

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и рейтингового голосования

от 05.12.2022г.

№ 24

Присутствовали:

Ветютнева Елена Николаевна – и.о. первого заместителя Главы городского округа город Фролово, председатель общественной комиссии

Васечкин Андрей Александрович – заместитель Главы городского округа город Фролово, заместитель председателя комиссии

Петрова Светлана Александровна – заместитель начальника отдела экономического развития Администрации городского округа город Фролово, секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

Колесникова Елена Алексеевна – заместитель Главы городского округа город Фролово

Кибенко Владимир Аргутович – заместитель Главы городского округа город Фролово

Дивина Лилия Викторовна – заместитель начальника отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа город Фролово

Тарасова Инна Алексеевна – руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Слугина Ирина Борисовна – председатель Совета территориальных общественных самоуправлений

Пирова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя Женского Совета при Администрации городского округа город Фролово

Ярцева Людмила Викторовна – начальник отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа город Фролово

Жарков Денис Владимирович – секретарь отделения партии «Справедливая Россия»

Приглашенные:

Матушкин Александр Евгеньевич – председатель Фроловской городской Думы

Гололобова Светлана Николаевна – депутат Фроловской городской Думы

Повестка дня

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденную

постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656.

Докладчик: заместитель начальника отдела экономического развития С.А. Петрова

Из 16 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 11 человек. Кворум имеется.

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656

(Петрова С.А.)

На реализацию мероприятий по благоустройству городского округа г. Фролово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа г. Фролово» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 г. (далее - программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды № 8728000-1-2022-007 от 26.01.2022 г.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2022 году на благоустройство 4 общественных территорий, составляет 14152,6 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13957,8 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 194,8 тыс. руб.

Получателем бюджетных средств МКУ «Управляющая жилищная компания», действующим в соответствии с соглашением об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды от 27.01.2022 № 1, проведены процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и определены подрядные организации.

По состоянию на 01.12.2020 года заключены следующие муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий:

Центральная часть города: улица Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап - улица Народная в границах улиц Южная и Московская - четная сторона)

- муниципальный контракт на выполнение работ по корчевке деревьев, подрядчик ООО «Коммунальщик». Муниципальный контракт заключен 27.12.2021

г. на сумму 258,85 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара, поливочного водопровода, озеленения, подрядчик ИП Филорин И.В.. Муниципальный контракт заключен 21.02.2022 г. на сумму 1257,5 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 15.04.2022 г. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 1220,67 тыс.руб. На отчетную дату работы по контракту выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству парковки из асфальтобетона, устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ИП Бичахчан А.С. Муниципальный контракт заключен 20.09.2021 г. на сумму 1857,9 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта сумма контракта составила 1691,45 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап – ул. Народная в границах улиц Южная и Московская – нечетная сторона)

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству освещения, подрядчик ИП Золотарев В.С. Муниципальный контракт заключен 28.12.2021 г. на сумму 1654,75 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта срок завершения работ 20.06.2022 г. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта сумма контракта составила 1515,23 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

- муниципальный контракт на поставку и установку МАФ, подрядчик ООО «РуффМастер». Муниципальный контракт заключен 26.10.2021 г. на сумму 585,6 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. Срок окончания работ по контракту 01.05.2022 г. Подрядчиком выполнена поставка МАФ, однако в качестве поставленных материалов не соответствует условиям контракта, в связи с чем в адрес поставщика направлена претензия с требованием устранения недостатков. Работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта выполнены на 100 %. Муниципальным заказчиком взыскана неустойка с подрядной организации за несвоевременное выполнение работ. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

- муниципальный контракт на устройство видеонаблюдения, подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Муниципальный контракт заключен 29.12.2021 г. на сумму 136,3 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта

начаты 18.04.2022 г. Работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта выполнены на 100 %. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме.

- муниципальный контракт на выполнение работ озеленению: корчевка деревьев и посадка деревьев, подрядчик ООО «Коммунальщик». Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 883,27 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 16.06.2022 г. сумма контракта составила 759,25 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме

- муниципальный контракт на приобретение тротуарной плитки, подрядчик ООО «Фортин». Муниципальный контракт заключен 31.03.2022 г. на сумму 1330,7 тыс.руб. Поставка плитки в соответствии с условиями контракта должны быть произведена до 15.05.2022 г. В связи неисполненными обязательств по поставке товара, заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара, подрядчик ИП Корытина А.В. Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 1295,2 тыс.руб. Срок окончания работ по контракту 03.06.2022 г. В связи с расторжением муниципального контракта с ООО «Фортин» на поставку плитки, выполнение работ по устройству тротуара ИП Корытиной А.В. не представляется возможным. В соответствии с условиями контракта подрядчик выполнил только демонтажные работы. Контракт расторгнут по соглашению сторон, в рамках контракта выполнены демонтажные работы на 100% на сумму 111,49 тыс.руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон. На отчетную дату оплата по контракту произведена в сумме 111,49 тыс.руб.

- в связи с расторжением контрактов на поставку тротуарной плитки и устройством тротуара, была объявлена новая закупочная процедура выполнение работ по устройству тротуара на 3105,3 тыс.руб. Муниципальный контракт заключен с ИП Корытиной А.В. 16.09.2022 г. на сумму 2750,2тыс.руб. Срок окончания работ по контракту 03.11.2022 г. Работы в рамках контракта на отчетную дату выполнены на 100%. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме.

- договор на выполнение дополнительных работ (планировка территории), подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 03.10.2022 г. на сумму 199,99 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора выполнены в полном объеме. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап – ул. Народная в границах улиц Южная и Московская: территория, прилегающая к зданию школы № 6, расположенному по адресу: ул. Народная, 23)

- муниципальный контракт на поставку и установку МАФ, подрядчик ООО «РуффМастер». Муниципальный контракт заключен 08.11.2021 г. на сумму 1996,1 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 15.04.2022 г. Срок окончания работ по контракту 01.05.2022 г. Подрядчиком выполнена поставка МАФ, однако в качестве поставленных материалов не соответствует условиям контракта, в связи с чем в адрес поставщика направлена претензия с требованием устранения недостатков. Работы в рамках контракта на отчетную дату выполнены на 100%. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме. Муниципальным заказчиком взыскана неустойка с подрядной организации за несвоевременное выполнение работ.

- муниципальный контракт на устройство видеонаблюдения, подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Муниципальный контракт заключен 29.12.2021 г. на сумму 117,89 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 25.04.2022 г. Работы подрядной организацией в соответствии с условиями контракта выполнены на 100 %. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуаров и площадки для отдыха из тротуарной плитки, устройству парковки из асфальтобетона, устройству освещения и поливочного водопровода, озеленения, подрядчик ООО «АТН». Муниципальный контракт заключен 08.11.2021 г. на сумму 2334,5 тыс.руб. Срок завершения работ на объекте в соответствии с условиями контракта 15.07.2022 г. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 10.11.2022 г. сумма контракта составила 2126,86 тыс.руб. Работы в рамках контракта на отчетную дату выполнены на 100%. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме. Муниципальным заказчиком взыскана неустойка с подрядной организации за несвоевременное выполнение работ.

- договор на выполнение дополнительных работ (услуги по завозу и передвижению инертных материалов), подрядчик АО «Фроловское автохозяйство». Договор заключен 12.11.2022 г. на сумму 155,55 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора выполнены в полном объеме. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

В рамках благоустройства общественного пространства "Центральная часть города: ул. Народная в границах ул. Южной и ул. Ленинградской (2-й этап - ул. Народная в границах ул. Южной и ул. Московской (территория, прилегающая к зданию школы № 6 ул. Народная, д. 23)" появилась потребность в завозе грунта для формирования зеленых зон на территории. Средства необходимы для выполнения вышеуказанного мероприятия направлены за счет средств местного бюджета и составили 166,8 тыс.руб., в том числе заключены следующие договора:

- договор на выполнение дополнительных работ (разбор покрытий), подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 03.10.2022 г. на сумму 49,99 тыс.руб., в том числе средства областной субсидии составили 8,49 тыс.руб., средства местного бюджета составили 41,5 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с

условиями договора выполнены в полном объеме. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

- договор на выполнение дополнительных работ (завоз грунта), подрядчик АО «Фроловское автохозяйство». Договор заключен 22.08.2022 г. на сумму 53,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора выполнены в полном объеме. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

-- договор на выполнение дополнительных работ (услуги экскаватора), подрядчик ООО «Водоснабжение». Договор заключен 19.09.2022 г. на сумму 72,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора выполнены в полном объеме. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

По результатам заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству вышеуказанных общественных территорий образовалась экономия в сумме 277,2 тыс.руб.

Вышеуказанная экономия направлена на благоустройство общественной территории: **Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (ул. Народная от дома № 33 до здания школы № 5, расположенному по адресу: ул. Народная, дом 39). В рамках выполнения мероприятий по благоустройству заключены следующие договора:**

- договор на выполнение работ по устройству тротуара, подрядчик ИП Бичахчаң А.С. Договор заключен 01.04.2022 г. на сумму 277,21 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора начаты 10.05.2022 г. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

- договор на поставку и установку МАФ (скамейка и урна), подрядчик ООО «Коммунальщик». Договор заключен 03.10.2022 г. на сумму 40,0 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора выполнены в полном объеме. На отчетную дату оплата по договору произведена в полном объеме.

В целях организации трудового участия граждан в рамках благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы как подлежащие благоустройству в 2022 году, сотрудниками администрации городского округа г. Фролово совместно с жителями многоквартирных домов и волонтерами было организовано 3 субботника.

В рамках субботников выполнены следующие виды работ:

- уборка строительного мусора, опавшей листвы;
- выравнивание грунта в прилегающих клумбах;
- обрезка кустарников и поросли;
- очистка входной зоны подъездов от объявлений.

Количество граждан, принявших участие в субботниках составило 70 человек из них 20 волонтеров.

По обсуждаемому вопросу принято решение:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656 по состоянию на 01.12.2022г.

2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского округа г. Фролово системы ГИС ЖКХ.

Заместитель председателя
общественной комиссии


_____ Е.Н. Ветютнева

Секретарь общественной комиссии


_____ С.А. Петрова