

Протокол

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и рейтингового голосования

от 05.04.2022г.

№ 10

Присутствовали:

Моломин Павел
Рифович
Петрова Светлана
Александровна

– заместитель Главы городского округа город Фролово,
заместитель председателя общественной комиссии
– заместитель начальника отдела экономического развития
Администрации городского округа город Фролово,
секретарь комиссии

**Члены общественной
комиссии:**

Васечкин Андрей
Александрович
Кибенко Владимир
Аргутович
Колесникова Елена
Алексеевна
Дивина Лилия
Викторовна

– заместитель Главы городского округа город Фролово
– заместитель Главы городского округа город Фролово
– заместитель Главы городского округа город Фролово

Тарасова
Ирина Александровна

– заместитель начальника отдела по управлению
имуществом, землепользованию, архитектуре и
градостроительству Администрации городского округа
город Фролово

Тарасова
Инна Алексеевна
Слугина
Ирина Борисовна
Пирова
Татьяна Валерьевна
Ярцева
Людмила Викторовна

– руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
– председатель Совета территориальных общественных
самоуправлений
– заместитель председателя Женского Совета при
Администрации городского округа город Фролово
– начальник отдела по управлению имуществом,
землепользованию, архитектуре и градостроительству
Администрации городского округа город Фролово
– секретарь отделения партии «Справедливая Россия»

Жарков Денис
Владимирович
Приглашенные:

– председатель Фроловской городской Думы

Матушкин Александр
Евгеньевич
Гололобова Светлана
Николаевна
Коннов Алексей
Сергеевич

– депутат Фроловской городской Думы

– начальник отдела по молодежной политике
Администрации городского округа город Фролово

Матвеев Александр
Иванович
Матвеев Александр
Иванович

– секретарь общественной комиссии
– секретарь общественной комиссии

Матвеев Александр
Иванович

Повестка дня

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656.

Докладчик: заместитель начальника отдела экономического развития С.А. Петрова

Из 14 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 12 человек. Кворум имеется.

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656

(Чукарина Т.И.)

На реализацию мероприятий по благоустройству городского округа г. Фролово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа г. Фролово» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 г. (далее - программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды № 8728000-1-2022-007 от 26.01.2022 г.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2022 году на благоустройство 3 общественных территорий, составляет 13985,8 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13957,8 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 28,0 тыс. руб.

Получателем бюджетных средств МКУ «Управляющая жилищная компания», действующим в соответствии с соглашением об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды от 27.01.2022 № 1, проведены процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и определены подрядные организации.

По состоянию на 01.04.2020 года заключены следующие муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий:

в числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13957,8 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 28,0 тыс. руб.

Центральная часть города: улица Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап - улица Народная в границах улиц Южная и Московская - четная сторона)

- муниципальный контракт на выполнение работ по корчевке деревьев, подрядчик ООО «Коммунальщик». Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 258,85 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту на произведена.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара, поливочного водопровода, озеленения, подрядчик ИП Филурин И.В.. Муниципальный контракт заключен 21.02.2022 г. на сумму 1257,5 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству парковки из асфальтобетона, устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ИП Бичахчян А.С. Муниципальный контракт заключен 20.09.2021 г. на сумму 1857,9 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара.
Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап – ул. Народная в границах улиц Южная и Московская – нечетная сторона)

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству освещения, подрядчик ИП Золотарев В.С.. Муниципальный контракт заключен 28.12.2021 г. на сумму 1654,75 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на поставку и установку МАФ, подрядчик ООО «РуффМастер». Муниципальный контракт заключен 26.10.2021 г. на сумму 585,6 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на устройство видеонаблюдения, подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Муниципальный контракт заключен 29.12.2021 г. на сумму 136,3 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 18.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ озеленению: корчевка деревьев и посадка деревьев, подрядчик ООО «Коммунальщик». Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 883,27 тыс.руб. Работы на объекте

подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.03.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара, подрядчик ИП Корытина А.В.. Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 1295,2 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на приобретение тротуарной плитки, подрядчик ООО «Фортин» Муниципальный контракт заключен 20.09.2021 г. на сумму 1857,9 тыс.руб. Поставка плитки в соответствии с условиями контракта должны быть произведена до 12.05.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап – ул. Народная в границах улиц Южная и Московская; территория, прилегающая к зданию школы № 6, расположенному по адресу: ул. Народная, 23)

- муниципальный контракт на поставку и установку МАФ, подрядчик ООО «РуффМастер». Муниципальный контракт заключен 08.11.2021 г. на сумму 1996,1 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на устройство видеонаблюдения, подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Муниципальный контракт заключен 29.12.2021 г. на сумму 117,89 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 25.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на выполнению работ по устройству тротуаров и площадки для отдыха из тротуарной плитки, устройству парковки из асфальтобетона, устройству освещения и поливочного водопровода, озеленения, подрядчик ООО «АТН». Муниципальный контракт заключен 08.11.2021 г. на сумму 2334,5 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

По обсуждаемому вопросу принято решение:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 20222 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656 по состоянию на 01.04.2022г.

2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово»

на 2018 – 2024 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского округа г. Фролово системы ГИС ЖКХ.

Заместитель председателя общественной комиссии

П.Р.Моломин

Секретарь общественной комиссии

С.А. Петрова

Заместитель председателя общественной комиссии

П.Р.Моломин

Секретарь общественной комиссии