Протокол

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды и рейтингового голосования

от 05.07.2022г. № 15

Присутствовали:

Моломин Павел Рифович	– заместитель Главы городского округа город Фролово, заместитель председателя общественной комиссии
Петрова Светлана Александровна	– заместитель начальника отдела экономического развития Администрации городского округа город Фролово, секретарь комиссии
Члены общественной комиссии:	
Васечкин Андрей Александрович	– заместитель Главы городского округа город Фролово
Кибенко Владимир Аргутович	– заместитель Главы городского округа город Фролово
Дивина Лилия Викторовна	– заместитель начальника отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа город Фролово
Тарасова Инна Алексеевна	– руководитель местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Слугина Ирина Борисовна	– председатель Совета территориальных общественных самоуправлений
Пирова Татьяна Валерьевна	– заместитель председателя Женского Совета при Администрации городского округа город Фролово
Ярцева Людмила Викторовна	– начальник отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа город Фролово
Жарков Денис Владимирович	- секретарь отделения партии «Справедливая Россия»
Приглашенные:	
Матушкин Александр Евгеньевич	- председатель Фроловской городской Думы
Гололобова Светлана Николаевна	- депутат Фроловской городской Думы

Повестка дня

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656.

Докладчик: заместитель начальника отдела экономического развития С.А. Петрова

Из 16 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 10 человек. Кворум имеется.

1. **Утверждение ежемесячного отчета по реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017 г. № 1656**

(Петрова С.А.)

На реализацию мероприятий по благоустройству городского округа г. Фролово предусмотрены средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа г. Фролово» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2017 г. (далее - программа), источником финансирования которой являются средства субсидии из областного бюджета (соглашение Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды № 8728000-1-2022-007 от 26.01.2022 г.)

Общий объем средств программы, выделенный в 2022 году на благоустройство 4 общественных территорий, составляет 13985,8 тыс. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета составляют 13957,8 тыс. руб., средства бюджета городского округа г. Фролово составляют 28,0 тыс. руб.

Получателем бюджетных средств МКУ «Управляющая жилищная компания», действующим в соответствии с соглашением об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа город Фролово Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды от 27.01.2022 № 1, проведены процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и определены подрядные организации.

По состоянию на 01.07.2020 года заключены следующие муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий:

Центральная часть города: улица Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап - улица Народная в границах улиц Южная и Московская - четная сторона)

- муниципальный контракт на выполнение работ по корчевке деревьев, подрядчик ООО «Коммунальщик». Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 258,85 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара, поливочного водопровода, озеленения, подрядчик ИП Филюрин И.В.. Муниципальный контракт заключен 21.02.2022 г. на сумму 1257,5 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 15.04.2022 г. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 13.07.2021 г. сумма контракта составила 1220,67 тыс.руб. На отчетную дату работы по контракту выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству парковки из асфальтобетона, устройству покрытия из тротуарной плитки, подрядчик ИП Бичахчян А.С. Муниципальный контракт заключен 20.09.2021 г. на сумму 1857,9 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта сумма контракта составила 1691,45 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап – ул. Народная в границах улиц Южная и Московская – нечетная сторона)

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству освещения, подрядчик ИП Золотарев В.С.. Муниципальный контракт заключен 28.12.2021 г. на сумму 1654,75 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта срок завершения работ 20.06.2022 г. На отчетную дату работы по контракту выполнены на 90 %. В настоящее время муниципальным заказчиком ведется претензионная работы. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

- муниципальный контракт на поставку и установку МАФ, подрядчик ООО «РуффМастер». Муниципальный контракт заключен 26.10.2021 г. на сумму 585,6 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта должны быть начаты 15.04.2022 г. Срок окончания работ по контракту 01.05.2022 г. Подрядчиком выполнена поставка МАФ, однако в качество поставленных материалов не соответствует условиям контракта, в связи с чем в адрес поставщика направлена претензия с требованием устранения недостатков. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

- муниципальный контракт на устройство видеонаблюдения, подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Муниципальный контракт заключен 29.12.2021 г. на сумму 136,3 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 18.04.2022 г. По состоянию на 01.05.2022 г. подрядчиком выполнены работы в полном объеме. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме.

- муниципальный контракт на выполнение работ озеленению: корчевка деревьев и посадка деревьев, подрядчик ООО «Коммунальщик». Муниципальный

контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 883,27 тыс.руб. В связи с заключенным дополнительным соглашением о расторжении контракта от 16.06.2022 г. сумма контракта составила 759,25 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме

-муниципальный контракт на приобретение тротуарной плитки, подрядчик ООО «Фортин». Муниципальный контракт заключен 31.03.2022 г. на сумму 1330,7 тыс.руб. Поставка плитки в соответствии с условиями контракта должны быть произведена до 15.05.2022 г. В связи неисполненными обязательств по поставке товара, заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

- муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара, подрядчик ИП Корытина А.В. Муниципальный контракт заключен 27.12.2021 г. на сумму 1295,2 тыс.руб. Срок окончания работ по контракту 03.06.2022 г. В связи с расторжением муниципального контракта с ООО «Фортин» на поставку плитки, выполнение работ по устройству тротуара ИП Корытиной А.В. не представляется возможным. В соответствии с условиями контракта подрядчик выполнил только демонтажные работы. Контракт расторгнут по соглашению сторон, в рамках контракта выполнены демонтажные работы на 100% на сумму 111,49 тыс.руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (2 этап – ул. Народная в границах улиц Южная и Московская: территория, прилегающая к зданию школы № 6, расположенному по адресу: ул. Народная, 23)

- муниципальный контракт на поставку и установку МАФ, подрядчик ООО «РуффМастер». Муниципальный контракт заключен 08.11.2021 г. на сумму 1996,1 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 15.04.2022 г. Срок окончания работ по контракту 01.05.2022 г. Подрядчиком выполнена поставка МАФ, однако в качество поставленных материалов не соответствует условиям контракта, в связи с чем в адрес поставщика направлена претензия с требованием устранения недостатков. На отчетную дату оплата по контракту не производилась.

- муниципальный контракт на устройство видеонаблюдения, подрядчик ИП Кучеренко А.Г. Муниципальный контракт заключен 29.12.2021 г. на сумму 117,89 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями контракта начаты 25.04.2022 г. По состоянию на 01.06.2022 г. подрядчиком выполнены работы в полном объеме. На отчетную дату работы по контракту оплачены в полном объеме.

-муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуаров и площадки для отдыха из тротуарной плитки, устройству парковки из

асфальтобетона, устройству освещения и поливочного водопровода, озеленения, подрядчик ООО «АТН». Муниципальный контракт заключен 08.11.2021 г. на сумму 2334,5 тыс.руб. Срок завершения работ на объекте в соответствии с условиями контракта 15.07.2022 г. На отчетную дату работы по контракту выполнены на 10%. На отчетную дату оплата по контракту на производилась.

По результатам заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству вышеуказанных общественных территорий образовалась экономия в сумме 277,2 тыс.руб.

Вышеуказанная экономия направлена на благоустройство общественной территории: **Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская (ул. Народная от дома № 33 до здания школы № 5, расположенному по адресу: ул. Народная, дом 39).**

- договор на выполнение работ по устройству тротуара, подрядчик ИП Бичахчан А.С. Договор заключен 01.04.2022 г. на сумму 277,21 тыс.руб. Работы на объекте подрядчиком в соответствии с условиями договора начаты 10.05.2022 г. Работы на объекте подрядчиком выполнены на 100%. На отчетную дату оплата по контракту произведена в полном объеме.

По обсуждаемому вопросу принято решение:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 20222 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.10.2017г. № 1656 по состоянию на 01.07.2022г.
2. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2024 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского округа г. Фролово системы ГИС ЖКХ.

Заместитель председателя
общественной комиссии _____ П.Р.Моломин

Секретарь общественной комиссии _____ С.А. Петрова